

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATO No. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/013/2016 Y CONVENIO No.
CMAPIOC/015/2016(UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/013/2016)

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA PREPARATORIA NO .1 , DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LOS C.C. DR. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ , ARQ. OSCAR ROMEO SANCHEZ GARCIA, ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA, Y ARQ. ERWIN TULIO SEGOVIA VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS, Y POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA C. MARIA DEL CARMEN DIAZ MENDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V", CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 1 ".

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	
NOMBRE DE LA OBRA:	" REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 1 ".
UBICACIÓN DE LA OBRA:	MIGUEL CABRERA ESQUINA PERIFERICO S/N COLONIA CENTRO, OAXACA CODIGO POSTAL 68000, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:	-REVISIONES Y REPARACIONES DE SALIDAS DE ELÉCTRICAS. -DESMONTAJES DE LUMINARIAS Y TABLEROS EXISTENTES. -SALIDAS PARA CENTRO Y/O CONTACTO. -SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS DÚPLEX, APAGADORES SENCILLOS E INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS -TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO. -LUMINARIAS DE SOBREPONER DE 60 X 60 CMS. -RETIRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. -CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON PORTERÍAS Y TABLEROS PARA USO DE FUTBOL RÁPIDO, BASQUETBOL Y VOLIBOL.
PROGRAMACIÓN DE OBRA :	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	02 DE ENERO DE 2016
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN:	02 DE MARZO DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS NATURALES.
REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	
FECHA REAL DE INICIO:	09 DE ENERO DE 2016.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2017.
DIFERIMENTO:	11 DE ENERO DE 2017 AL 11 DE MARZO DE 2017.
PRÓRROGA:	12 DE MARZO DE 2017 AL 26 DE MARZO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	89 DIAS NATURALES.
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OFICIO DE APROBACIÓN	
"RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016"	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	TOTALES
CONTRATO	UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/013/2016	29/DIC/2016	\$1,141,674.67
CONVENIO AMPLIATORIO:	CMAPIOC/015/2016(UABJO/CUOSRM/LICPN/RFE NR/013/2016)	11/ENE/2017	\$99,249.27
AFIANZADORA:	AFIANZADORA CBL FIDUCIA, S.A. DE C.V.		
FIANZA DE ANTICIPO:	1D3-148-0028819	29/DIC/2016	\$342,502.40
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	1D3-148-0028820	11/ENE/2017	\$114,167.47
OTRO DOCUMENTO:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
 CONTRATO No. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/013/2016 Y CONVENIO No.
 CMAPIOC/015/2016(UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/013/2016)

ESTADO DE CUENTA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE DETERMINA EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA CUYO DESGLOSE ES EL SIGUIENTE:

ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE (I.V.A. INCLUIDO).
01(UNO)	09/ENE/2017-09/FEB/2017	\$352,817.74
02(DOS)	10/FEB/2017-11/MAR/2017	\$533,940.45
03(TRES)	12/MAR/2017-20/MAR/2017	\$203,022.82
04(CUATRO) Y FINIQUITO Y ESTIMACIÓN 1(UNO) DE CONVENIO	21/MAR/2017-27/MAR/2017	\$304,046.09
+SUMA DE ESTIMACIONES:		
SALDO QUE SE CANCELA:		
SALDO POR EJERCER:		
TOTAL:		
NOTA: NO SE REFLEJA ESTIMACIÓN 02(DOS) Y FINIQUITO DE CONVENIO POR ESTAR EN PROCESO DE FINIQUITO, (ART. 166, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)		

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LA OBRA SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, RESERVÁNDOSE SU DERECHO PARA HACERLO VALER POSTERIORMENTE POR LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN POR UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR.

POR LO QUE EN ESTE ACTO SE RECIBE LA OBRA A EL CONTRATISTA Y ESTANDO ENTERADOS Y CONFORMES CON EL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA
 "POR LA CONTRATISTA"

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V

C. MARIA DEL CARMEN DIAZ MENDEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V
 RFC: CMA 870927 HP3
 CALLE SALVADOR 402
 OAXACA DE JUÁREZ.
 68000 CEL. 951 2521100
 noresusent@construccionmenor.com



RECIBE
 POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
 LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

DOSU
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS
 UNIVERSITARIOS
DR. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
 2016 - 2020 DIRECTOR

TESTIGOS

ARQ. OSCAR ROMEO SANCHEZ GARCIA.
 SUBDIRECTOR

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA.
 JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA

ARQ. ERWIN TULLIO SEGOVIA VASQUEZ.

RESIDENTE DE OBRA