

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/002/2018
 CONVENIO NO. CMAIOC/002/2018(UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/002/2018)

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MIERCOLES, SEIS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE - LICENCIATURA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LOS C.C. DR. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ARQ. OSCAR ROMEO SÁNCHEZ GARCÍA, ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA, Y ARQ. ISREAL CRUZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS, Y POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA ARQ. MIGUEL ROBLES REYES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA "ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.", CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (ALA NORTE 2da ETAPA) DE AULAS, BIBLIOTECA, AUDIOVISUAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA PARA LA LICENCIATURA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO".

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	
NOMBRE DE LA OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (ALA NORTE 2da ETAPA) DE AULAS, BIBLIOTECA, AUDIOVISUAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA PARA LA LICENCIATURA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO".
UBICACIÓN DE LA OBRA:	AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. CINCO SEÑORES, C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:	<ul style="list-style-type: none"> • A1 ALBAÑILERIA Y ACABADOS • A2 CANCELERIA Y HERRERIA • A3 INSTALACION DE VOZ Y DATOS • A4 INSTALACION ELECTRICA (DE FUERZA) • A5 ALUMBRADO Y CONTACTOS • A6 RED DE VOZ Y DATOS (CABLEADO DE COBRE) • A7 EQUIPO ACTIVO DE RED DE VOZ • A8 OBRA EXTERIOR
PROGRAMACIÓN DE OBRA :	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DÍAS NATURALES.
REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	
FECHA REAL DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DE AÑO 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE ENERO DE AÑO 2019.
DIFERIMENTO:	16 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE ENERO DE 2019
PRÓRROGA:	14 DE ENERO DE 2018 AL 5 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	142 DÍAS
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	6 DE MARZO DE 2019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OFICIO DE APROBACIÓN	
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES CAPITAL 2018	

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	TOTALES
CONTRATO	UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/002/2018	19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$ 4'452,103.22
CONVENIO MODIFICATORIO:	CMAIOC/002/2018 (UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/002/2018)	07 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 481,493.57
AFIANZADORA:	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		
FIANZA DE ANTICIPO:	No. DE FIANZA: 2248671	19/09/2018	\$ 1,335,630.97
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA: 2248666	19/09/2018	\$ 445,210.32
OTRO DOCUMENTO:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/002/2018
 CONVENIO NO. CMAIOC/002/2018(UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/002/2018)

ESTADO DE CUENTA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE DETERMINA EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA CUYO DESGLOSE ES EL SIGUIENTE:

ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE (I.V.A. INCLUIDO).
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	16/10/2018 AL 14/11/2018	\$ 1'492,390.11
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	15/11/2018 AL 14/12/2018	\$ 1'148,554.93
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	15/12/2018 AL 13/01/2019	\$ 998,524.88
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO Y UNICA DE CONVENIO	14/01/2019 AL 06/03/2019	\$ 1'294,126.87
SUMA DE ESTIMACIONES:		\$ 4'933'596.79
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 0.00
SALDO POR EJERCER:		\$ 0.00
TOTAL:		\$ 4'933'596.79

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LA OBRA SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, RESERVÁNDOSE SU DERECHO PARA HACERLO VALER POSTERIORMENTE POR LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN POR UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR.

POR LO QUE EN ESTE ACTO SE RECIBE LA OBRA A EL CONTRATISTA Y ESTANDO ENTERADOS Y CONFORMES CON EL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA
 "POR LA CONTRATISTA"
 "ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."

[Signature]
 ARQ. MIGUEL ROBLES REYES
 ADMINISTRADOR ÚNICO



ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
 R.F.C. RGC160617EG7 IMSS D686076610
 MANUEL FIALLO No. 801-B, CENTRO,
 OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68000

RECIBE
 POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
 LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

[Signature]
 DR. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR



TESTIGOS

[Signature]
 ARQ. OSCAR ROMEO SÁNCHEZ GARCÍA
 SUBDIRECTOR

[Signature]
 ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA
 JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA

[Signature]
 ARQ. ISRAEL CRUZ HERNÁNDEZ
 RESIDENTE DE OBRA