

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA VIERNES, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA, UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LOS C.C. M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ARQ. OSCAR ROMEO SANCHEZ GARCIA, ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA, Y ARQ. ERWIN TULIO SEGOVIA VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS, Y POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA ING. PEDRO RAYMUNDO MENDEZ JIMENEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V", CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA".

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	
NOMBRE DE LA OBRA:	" ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA ".
UBICACIÓN DE LA OBRA:	AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES, CODIGO POSTAL 68120, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:	EDIFICIO 1 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASES DE CONCRETO TRONCO PIRAMIDAL PREFABRICADO DE 0.60X0.60X0.30 MTS. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES CON ILUMINACIÓN LED. MARCA "ENALTO", CON UN ARREGLO DE PANELES SOLARES, 1 LÁMPARA LED, 1 POSTE DE 4" DE 7.00 MTS, BRAZO DE 1.50 MTS., 1 BATERÍA SOLAR, 1 GABINETE METÁLICO PARA BATERÍAS.
PROGRAMACIÓN DE OBRA :	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2016.
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN:	28 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS NATURALES.
REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	
FECHA REAL DE INICIO:	07 DE DICIEMBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBERO DE 2017.
DIFERIMENTO:	07/DIC/2016- 04/FEB/2017.
PRÓRROGA:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	31 DIAS NATURALES.
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2016.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OFICIO DE APROBACIÓN	
"RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016"	

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CAA 070227 HP3
CALLE SALVADOR 402
COLONIA AMERICA SUR
OAXACA DE JUÁREZ,
C.P. 68050 OAX. OAX.
menoresysocios2016@gmail.com

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	TOTALES
CONTRATO	UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016	29/NOV/2016	\$1,025,737.98
CONVENIO AMPLIATORIO:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AFIANZADORA:	ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.		
FIANZA DE ANTICIPO:	0004500	29/NOV/2016	\$ 307,721.39
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	0004501	29/NOV/2016	\$ 102,573.79
OTRO DOCUMENTO:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016

ESTADO DE CUENTA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE DETERMINA EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA CUYO DESGLOSE ES EL SIGUIENTE:

ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE (I.V.A. INCLUIDO).
NO. 1 (UNO)	30/NOV/2016-19/DIC/2016	\$946,835.06
SUMA DE ESTIMACIONES:		
SALDO QUE SE CANCELA:		
SALDO POR EJERCER:		
TOTAL:		
NOTA: NO SE REFLEJA ESTIMACIÓN 2 (DOS Y FINIQUITO) POR ESTAR EN PROCESO DE FINIQUITO, (ART. 166, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)		

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LA OBRA SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, RESERVÁNDOSE SU DERECHO PARA HACERLO VALER POSTERIORMENTE POR LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN POR UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR.

POR LO QUE EN ESTE ACTO SE RECIBE LA OBRA A EL CONTRATISTA Y ESTANDO ENTERADOS Y CONFORMES CON EL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 19:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA
"POR LA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
R.F.C. CMA 070927 HP3
CALLE: SALVADOR 402
COLOMA AMÉRICA SUR
AYACAHUAC JUÁREZ.
OAXACA OAX. C.P. 69000 TEL: 951 2521100
REPRESENTANTE LEGAL inforesysocios2016@gamiat.com

RECIBE
POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
DIRECTOR

TESTIGOS

ARQ. OSCAR ROMEO SANCHEZ GARCIA.
SUBDIRECTOR

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA.
JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA

ARQ. ERWIN TULIO SEGOVÍA VASQUEZ.

RESIDENTE DE OBRA