

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/008/2016 Y CONVENIO NO.
CMAPIOC/017/2016(UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/008/2016).

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA SABADO, 25 (VEINTICINCO) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LOS C.C. M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ, ARQ. OSCAR ROMEO SANCHEZ GARCIA, ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA Y ARQ. ERWIN TULIO SEGOVIA VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS, Y POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA C. EDUARDO IVÁN GABRIEL GABRIEL, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA "GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.", CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS".

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	
NOMBRE DE LA OBRA:	"REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS".
UBICACIÓN DE LA OBRA:	AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, COLONIA CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:	PRELIMINARES, ACABADOS Y ALBAÑILERÍA; CANCELERÍA, HERRERÍA Y CARPINTERÍA; INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS; INSTALACIÓN ELECTRICA, RED ELECTRICA, EQUIPO ACTIVO DE RED Y VOZ; SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE T.V.; AIRE ACONDICIONADO.
PROGRAMACIÓN DE OBRA :	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN:	28 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS NATURALES
REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	
FECHA REAL DE INICIO:	07 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2017
DIFERIMENTO:	07 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 04 DE FEBRERO DE 2017
PRÓRROGA:	05/FEB/2017 AL 20/FEB/2017
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	87 DIAS NATURALES
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	25 DE FEBRERO DE 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OFICIO DE APROBACIÓN	
"RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016"	

GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA
 S.A. DE C.V.
 CALLE DE LA PAZ S/N, COLONIA CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
 C.P. 711000

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	TOTALES
CONTRATO	UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/008/2016	29 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$1,525,547.25
CONVENIO AMPLIATORIO:	CMAPIOC/017/2016(UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/008/2016)	20 DE FEBRERO DE 2017.	\$74,452.75
AFIANZADORA:	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA		
FIANZA DE ANTICIPO:	3129-05531-1	29 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$457,664.18
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3129-05530-6	29 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$152,554.73
OTRO DOCUMENTO:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DOSU
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
 2016 - 2020

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/008/2016 Y CONVENIO NO. CMAPIOC/017/2016(UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/008/2016).

ESTADO DE CUENTA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE DETERMINA EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA CUYO DESGLOSE ES EL SIGUIENTE:

ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE (I.V.A. INCLUIDO).
1 (UNO)	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 05 DE ENERO DE 2017	\$258,598.99
2 (DOS)	DEL 06 DE ENERO DE 2017 AL 16 DE ENERO DE 2017	\$158,145.00
3 (TRES)	DEL 17 DE ENERO DE 2017 AL 26 DE ENERO DE 2017	\$501,017.55
4 (CUATRO)	DEL 27 DE ENERO DE 2017 AL 04 DE FEBRERO DE 2017	\$390,711.14
SUMA DE ESTIMACIONES:		
SÁLDO QUE SE CANCELA:		
SALDO POR EJERCER:		
TOTAL:		
NOTA: NO SE REFLEJA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO Y UNICA DE CONVENIO POR ESTAR EN PROCESO DE FINIQUITO, (ART. 166, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)		

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LA OBRA SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, RESERVÁNDOSE SU DERECHO PARA HACERLO VALER POSTERIORMENTE POR LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN POR UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR.

POR LO QUE EN ESTE ACTO SE RECIBE LA OBRA A EL CONTRATISTA Y ESTANDO ENTERADOS Y CONFORMES CON EL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA
"POR LA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDADNDA S.A. DE C.V.

C. EDUARDO IVAN GABRIEL GABRIEL
APODERADO LEGAL

RECIBE
POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ.
DIRECTOR

TESTIGOS

ARQ. OSCAR ROMEO SANCHEZ GARCIA.
SUBDIRECTOR

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA.
JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA

ARQ. ERWIN TULIO SEGOVIA VASQUEZ.

RESIDENTE DE OBRA