

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA VIERNES, VEINTIUNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LOS C.C. M. A. PEDRO RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ, ARQ. OSCAR ROMEO SANCHEZ GARCIA, ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA, Y ARQ. PAUL FRANCISCO LOPEZ ROJAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS, EL Y POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA ARQ. MARICELA SALVADOR PABLO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA "DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V", CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE DISTINTAS AREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3".

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	
NOMBRE DE LA OBRA:	"REHABILITACION DE DISTINTAS AREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3"
UBICACIÓN DE LA OBRA:	CERRADA DE PORFIRIO DIAZ S/N COLONIA CENTRO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , OAXACA
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:	A A-AULAS 01 A1-PRELIMINARES 02 A2-CIMENTACION 03 A3-ESTRUCTURA 04 A4-ALBAÑILERIA Y ACABADOS 05 A5-HERRERIA Y CANCELERIA 06 A6-INSTALACIONES
PROGRAMACIÓN DE OBRA :	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	02 DE ENERO DEL 2017
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DEL 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN:	75 (SETENTA Y CINCO) DIAS NATURALES
REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	
FECHA REAL DE INICIO:	12/ENERO/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/ABRIL/2017
DIFERIMENTO:	
PRÓRROGA:	DEL 28/MARZO/2017 AL 26/ ABRIL/2017
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	105 (CIENTO CINCO) DIAS NATURALES
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	26/ABRIL/2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OFICIO DE APROBACIÓN	
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	TOTALES
CONTRATO	UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016	29/DICIEMBRE/2016	\$ 2'250,136.47
CONVENIO AMPLIATORIO:	CMAPIOC/010/2016(UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016	11/ENERO/2017	\$ 2'500,000.00
AFIANZADORA:	Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
FIANZA DE ANTICIPO:	6326-00332-5	29 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 675,040.94
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	6326-00333-6	29 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 225,013.65
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	10555-00008-6	21-JULIO DE 2017	\$ 225,013.65

DICOS
CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
S. DE C. V.
D.C.I150428AX4
CALLE PROLONGACIÓN DE CALZADO 118 A 20 DE ENERO
SANTALUCIA DEL CAMPO, OAX.
TEL: (951) 231 1212
E-MAIL: nicolas@dicos.com

Código: P7.1,1000P

No. De Revisión: 02

Fecha de Revisión: 23/04/15

Hoja 1 de 2

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/ LICPN/RFENR/009/2016

ESTADO DE CUENTA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE DETERMINA EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA CUYO DESGLOSE ES EL SIGUIENTE:

ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE (I.V.A. INCLUIDO).
1 (UNO)	12/ENERO/2017 AL 20/FEBRERO/2017	\$ 850,552.22
2 (DOS)	21/FEBRERO/2017 AL 21/MARZO/2017	\$ 780,252.62
3 (TRES FINIQUITO)	22/MARZO/2017 AL 26/ABRIL/2017	\$ 619,331.63
UNICA DE CONVENIO	22/MARZO/2017 AL 26/ABRIL/2017	\$ 249,863.52
SUMA DE ESTIMACIONES:		\$2'500,000.00
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 0.00
SALDO POR EJERCER:		\$ 0.00
TOTAL:		\$2'500,000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LA OBRA SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, RESERVÁNDOSE SU DERECHO PARA HACERLO VALER POSTERIORMENTE POR LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN POR UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR.

POR LO QUE EN ESTE ACTO SE RECIBE LA OBRA A EL CONTRATISTA Y ESTANDO ENTERADOS Y CONFORMES CON EL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA
"POR LA CONTRATISTA"

DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V

ARQ. MARICELA SALVADOR PABLO
ADMINISTRADOR UNICO

CALLES PROGRESO Y CALLE DE CALLES 115 A. 20 DE ENERO
SANTA LUCÍA DEL CORMINO GAL.
TEL: (074) 211 1745

RECIBE

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



M. A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR

TESTIGOS

ARQ. OSCAR ROMEO SANCHEZ GARCIA
SUBDIRECTOR

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA
JEFE DEL AREA DE RESIDENCIA DE OBRA

ARQ. PAUL FRANCISCO LOPEZ ROJAS
RESIDENTE DE OBRA