



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



PROGRAMA DE OBRAS 2017

OBRA	MONTO CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOV	DIC	OBSERVACIONES
TOTAL GENERAL	88,851,947.7													
OBRAS QUE CUENTAN CON RECURSOS DEL 2016 Y QUE SE CONCLUIRAN O EJERCERAN EN 2017														
RECURSO DEL FAM MEDIO SUPERIOR 2016, EJECUTADO EN 2017	652,194.48													(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 ENERO AL 10 FEB DE 2017)
REPARACIONES GENERALES EN DIFERENTES AREAS DE LAS ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 1, PREPARATORIA NUMERO 2, PREPARATORIA NUMERO 3, PREPARATORIA NUMERO 4, PREPARATORIA NUMERO 5, PREPARATORIA NUMERO 6, PREPARATORIA NUMERO 7	652,194.48													
APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2016 EJECUTADO EN 2017	43,171,231.72													
REPARACIÓN GENERAL DE AUDITORIO "2 DE OCTUBRE" DE LA ESCUELA PREPARATORIA 6.	4,413,483.93													(PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE NOV DE 2016 AL 29 DE MARZO DEL 2017).
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "REPARACIÓN GENERAL DE AUDITORIO "2 DE OCTUBRE" DE LA ESCUELA PREPARATORIA 6".	86,516.07													(PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2017).
DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCIÓN DE 1A. ETAPA DE MÓDULO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y CUBÍCULOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA 7.	2,628,605.23													(PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE NOV DE 2016 AL 9 DE MARZO DEL 2017).
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCIÓN DE 1A. ETAPA DE MÓDULO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y CUBÍCULOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA 7".	371,394.77													(PERIODO DE EJECUCION: DEL 10 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2017).
CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y CLÍNICA DE RECEPCIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	6,632,130.70													(PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE NOV DE 2016 AL 28 DE ABRIL DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y CLÍNICA DE RECEPCIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA".	367,869.30													(PERIODO DE EJECUCION: DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 22 DE MAYO DEL 2017)
REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL ISUABJO.	1,428,376.38													(PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE NOV DE 2016 AL 18 DE ENERO DEL 2017)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



PROGRAMA DE OBRAS 2017

OBRA	MONTO CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOV	DIC	OBSERVACIONES
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABIO".	71,623.62	██████████												(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 19 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017)
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA.	939,591.73	██████████												(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 30 DE NOV DE 2016 AL 28 DE ENERO DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA".	60,408.27		██████████											(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE ENERO DE 2017 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017)
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL. FACULTAD DE IDIOMAS.	2,876,434.25	██████████	██████████											(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 30 DE NOV DE 2016 AL 27 DE FEBRERO DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL. FACULTAD DE IDIOMAS".	123,565.75			██████████										(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE FEBRERO DE 2017 AL 15 DE MARZO DEL 2017)
ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1A. ETAPA. UNIDAD DEPORTIVA C.U.	1,025,737.98	██████████												(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 30 DE NOV DE 2016 AL 28 DE ENERO DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1A. ETAPA. UNIDAD DEPORTIVA C.U.". .	99,249.27			██████████										(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE ENERO DE 2017 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017)
REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS.	1,525,547.25	██████████												(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 30 DE NOV DE 2016 AL 28 DE ENERO DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS".	74,452.75		██████████											(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE ENERO DE 2017 AL 25 DE FEBRERO DEL 2017)
REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA 3.	2,250,136.47	██████████	██████████											(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 2 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA 3".	249,863.53			██████████										(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



PROGRAMA DE OBRAS 2017

OBRA	MONTO CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOV	DIC	OBSERVACIONES
REPARACIÓN DE ÁREAS DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA 4 DE TEHUANTEPEC.	789,964.81	[Hatched]												(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE ÁREAS DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA 4 DE TEHUANTEPEC".	60,035.19		[Dotted]											(PERIODO DE EJECUCION: DEL 11 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DE 2017)
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES.	3,496,708.86	[Hatched]	[Dotted]	[Hatched]										(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 DE ENERO AL 1 DE MAYO DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES".	503,291.14					[Hatched]								(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2017)
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ANDADORES DE CONCRETO Y REPARACIONES GENERALES EN DIFERENTES ÁREAS. ESCUELA DE ENFERMERÍA TEHUANTEPEC.	956,919.09	[Hatched]												(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ANDADORES DE CONCRETO Y REPARACIONES GENERALES EN DIFERENTES ÁREAS. ESCUELA DE ENFERMERÍA TEHUANTEPEC".	43,080.91													(PERIODO DE EJECUCION: DEL 11 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2017)
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA 1.	1,141,674.67	[Hatched]												(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 ENERO AL 2 DE MARZO DE 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA 1".	358,325.33			[Hatched]										(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017)
CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.	3,614,527.81	[Hatched]												(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 DE ENERO AL 1 DE MAYO DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN".	557,213.03					[Hatched]								(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2017)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



PROGRAMA DE OBRAS 2017

OBRA	MONTO CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOV	DIC	OBSERVACIONES
DEMOLICIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA TUTORÍAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA.	4,947,595.52	██████████	██████████	██████████	██████████									(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 DE ENERO AL 1 DE MAYO DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "DEMOLICIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA TUTORÍAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA".						██████████								(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 DE MAYO AL 5 DE MAYO DEL 2017)
REHABILITACION DE BAÑOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO "H" DE LA ESCUELA DE CIENCIAS	1,462,883.41	██████████	██████████	██████████										(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE BAÑOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO "H" DE LA ESCUELA DE CIENCIAS".	14,024.70			██████████										(PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE MARZO AL 20 DE MARZO DEL 2017).

RECURSO DEL PROXEOEES 2016 EJECUTADO EN 2017 **2,523,534.82**

TERMINACION DE LA CLINICA DE SIMULACION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (3a ETAPA).	2,523,534.82	██████████	██████████	██████████										(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 DE ENERO AL 1 DE MAYO DEL 2017)
CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO AL PLAZO E IMPORTE DE LA OBRA: "TERMINACION DE LA CLINICA DE SIMULACION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (3a ETAPA)".	172,465.18					██████████								(PERIODO DE EJECUCION: DEL 2 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2017).

RECURSO DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016 LICITADAS Y CONTRATADAS EN 2017 **42,504,986.69**

REHABILITACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN HUMANIDADES	5,742,032.72													LA OBRA SE LICITÓ EN JUNIO DE 2017 Y SE CONTRATÓ EL 06 DE JULIO DE 2017
REHABILITACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS EDITORIALES	2,865,925.77													LA OBRA SE LICITÓ EN JUNIO DE 2017 Y SE CONTRATÓ EL 06 DE JULIO DE 2017
CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	3,737,924.42													LA OBRA SE LICITÓ EN JUNIO DE 2017 Y SE CONTRATÓ EL 06 DE JULIO DE 2017



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



PROGRAMA DE OBRAS 2017

OBRA	MONTO CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOV	DIC	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL AULA MAGNA, CUBICULOS Y LABORATORIO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	5,011,257.57													LA OBRA SE LICITÓ EN JUNIO DE 2017 Y SE CONTRATÓ EL 06 DE JULIO DE 2017
REHABILITACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	7,390,968.15													LA OBRA SE LICITÓ EN JUNIO DE 2017 Y SE CONTRATÓ EL 06 DE JULIO DE 2017
ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA No.3	2,549,946.63													LA OBRA SE LICITÓ EN AGOSTO DE 2017 Y SE CONTRATÓ EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA LICENCIATURA EN OPTOMETRÍA	6,312,570.96													LA OBRA SE LICITÓ EN AGOSTO DE 2017 Y SE CONTRATÓ EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONSTRUCCIÓN DE MINIDEPORTIVO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA No. 7	3,138,510.44													LA OBRA SE LICITÓ EN OCTUBRE DE 2017 Y SE CONTRATÓ EL 25 DE OCTUBRE DE 2017
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	5,755,850.03													LA OBRA SE LICITÓ EN DICIEMBRE DE 2017 Y SE CONTRATÓ EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31 DICIEMBRE 2017

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Autorizó:

ARQ. EVGENIO FERNANDEZ ZAVALETA
Jefe del Área de Planeación.

ARQ. OSCAR ROMEO SÁNCHEZ GARCÍA
Subdirector de la D.O.S.U.

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA
Jefe del Área de Supervisión

ARQ. YETSI MARANTA PÉREZ LÓPEZ
Jefa del Área de Proyectos

ARQ. ALBERTO SANTIAGO ALFARO
Jefe del Área de Costos y Licitaciones.

DR. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
2016 - 2020
Director de la D.O.S.U.